

# プレキャスト遊水池

## スタンド型タイプ 歩掛り一覧表 (地下水が有る場合)

### ■トルク連結型据付け歩掛り

(1本当り)

種 目	単 位	1500 mm		2000 mm		2500 mm		3000 mm		3500 mm		4000 mm		4500 mm		5000 mm		
		コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	
世 話 役	人	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	
特殊作業員	人	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.38	0.38	0.43	0.38	
普通作業員	人	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.38	0.38	0.43	0.38	
トラック	賃 料	日	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	
クレーン	規 格	t	25		25		25		30		25		25		35		45	
諸 雑 費			4%															
種 目	単 位	5500 mm		6000 mm		6500 mm		7000 mm		備 考								
		コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック									
世 話 役	人	0.14	0.13	0.17	0.14	0.20	0.17	0.20	0.17	1.歩掛りは据付け歩掛りとPC鋼材によるトルク連結の歩掛りで、PC鋼材の挿入、組立までの一連の作業とします。 2.トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。 3.諸雑費はレバ-ブロック等の敷設器具の損料及びモルタルと頂部コンクリート充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。 4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。								
特殊作業員	人	0.43	0.38	0.50	0.43	0.60	0.50	0.60	0.50									
普通作業員	人	0.43	0.38	0.50	0.43	0.60	0.50	0.60	0.50									
トラック	賃 料	日	0.14	0.13	0.17	0.14	0.20	0.17	0.20									0.17
クレーン	規 格	t	100		100		100		100									
諸 雑 費			4%															

### ■PC緊張連結型据付け歩掛り

(1本当り)

種 目	単 位	1500 mm		2000 mm		2500 mm		3000 mm		3500 mm		4000 mm		4500 mm		5000 mm		
		コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	
世 話 役	人	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14	0.14	0.17	0.14	
特殊作業員	人	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.57	0.44	0.44	0.44	0.57	0.44	0.57	0.57	0.67	0.57	
普通作業員	人	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.43	0.33	0.33	0.33	0.43	0.33	0.43	0.43	0.50	0.43	
トラック	賃 料	日	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14	0.14	0.17	0.14	
クレーン	規 格	t	25		25		25		30		25		25		35		45	
諸 雑 費			5%															
種 目	単 位	5500 mm		6000 mm		6500 mm		7000 mm		備 考								
		コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック									
世 話 役	人	0.17	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.25	0.20	1.歩掛りは据付け歩掛りとPC鋼材による縦締め歩掛りで、PC鋼材の挿入、組立、緊張、グラウト注入までの一連の作業とします。 2.トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。 3.諸雑費はレバ-ブロック・油圧ジャッキ・ポンプ・グラウトポンプ・ミキサー等の敷設緊張器具の損料及びモルタルと頂部コンクリート充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。 4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。								
特殊作業員	人	0.67	0.57	0.80	0.67	1.00	0.80	1.00	0.80									
普通作業員	人	0.50	0.43	0.60	0.50	0.75	0.60	0.75	0.60									
トラック	賃 料	日	0.17	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.25									0.20
クレーン	規 格	t	100		100		100		100									
諸 雑 費			5%															

### ■目地工歩掛り (地下水が有る場合)

(1箇所当り)

種 目	単 位	1500 mm		2000 mm		2500 mm		3000 mm		3500 mm		4000 mm		4500 mm		5000 mm		
		コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	
世 話 役	人	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	0.10	0.13	0.09	0.14	0.09	0.15	0.10	0.17	0.10	
防 水 工	人	0.16	0.20	0.18	0.20	0.22	0.21	0.24	0.21	0.26	0.18	0.30	0.18	0.32	0.21	0.36	0.21	
ポリウレタン樹脂	kg	6.94	8.89	7.98	8.89	9.11	9.06	10.14	9.06	10.55	7.78	11.59	7.78	13.03	8.83	14.16	8.83	
諸 雑 費			5%						25%									
種 目	単 位	5500 mm		6000 mm		6500 mm		7000 mm		備 考								
		コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック	コーナ-ブロック	センターブロック									
世 話 役	人	0.18	0.11	0.20	0.11	0.22	0.11	0.24	0.11	1.歩掛りはポリウレタン樹脂を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。 2.ポリウレタン樹脂はプライマー及び作業上のロスを含みます。 3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。								
防 水 工	人	0.39	0.21	0.42	0.21	0.47	0.23	0.50	0.23									
ポリウレタン樹脂	kg	15.23	8.83	16.32	8.83	17.68	9.55	18.81	9.55									
諸 雑 費			25%															